


# 由布院駅周辺整備 施工計画図 1.




① 側溝工【駅前通り】  
※令和元年12月上旬を  
目途に開始

② 側溝工  
【日野新様 前】

③ 側溝工  
【一体様・ラーメン侍様 前】

※令和元年12月上旬を開始目途に  
①～⑩の順番で順次整備を行います


# 由布院駅周辺整備 施工計画図2.



※令和元年12月上旬を開始目途に  
①～⑩の順番で順次整備を行います

# 由布院駅周辺整備 施工計画図3.


⑥ 歩道舗装工  
※ベージュ色舗装



※令和元年12月上旬を開始目途に  
①～⑩の順番で順次整備を行います



# 由布院駅周辺整備 施工計画図4.




⑦ 車道舗装  
※ライトグレー色舗装

⑧ 玉砂利舗装工  
※ベージュ色舗装

※令和元年12月上旬を開始目途に  
①～⑩の順番で順次整備を行います

# 由布院駅周辺整備 施工計画図5.



⑨ 舗装仕上


A路線

※令和元年12月上旬を開始目途に  
①～⑩の順番で順次整備を行います



# 由布院駅周辺整備 施工計画図6.

《乗降所屋根設置工事》  
令和2年1月上旬～2月下旬に  
かけて、駅乗降場に雨除け用  
の屋根設置工事を並行して行  
います。



⑩ バスセンター前から五差路まで  
※バスセンター前までの工事が終了次第追って  
工事開始  
工事の流れ等は、決まり次第回覧やホーム  
ページにて再度周知を行います。

※令和元年12月上旬を開始目途に  
①～⑩の順番で順次整備を行います