

事業名	地域情報通信基盤整備推進交付金事業							
事業完了日	平成23年6月17日							
総事業費	59,905千円							
交付金額	19,081千円							
整備対象地域	湯布院町の川西、中川の各一部、庄内町の大津留、龍原の各一部							
事業の内容	由布市の湯布院町川西、中川の各一部、由布市庄内町大津留、龍原の各一部地域向けに、光ファイバによる伝送路を整備し、高速・大容量な伝送環境を整備する。また、挟間庁舎から庄内庁舎までの間において、議会中継用の伝送路及びCATV用伝送路をあわせて整備するというもの。							
BB	サービス開始日	平成23年7月1日						
	サービス形態	公設民営(IRU)						
	契約先	大分ケーブルテレコム株式会社						
		整備計画時の目標		実績				
		初年度	最終	H24年度末	H25年度末	H26年度末	H27年度末	H28年度末
	整備地域の世帯数	400	400	315	315	290	235	224
	加入世帯数	40	100	21	41	42	38	29
	加入率(%)	10%	25%	7%	13%	14%	16%	13%
評価及び課題	湯布院町及び庄内町の一部地域において、拠点となる公共施設等へ光ファイバによる伝送路を整備することで、情報格差の是正を図ることができた。また挟間庁舎から庄内庁舎までの間で、議会中継用伝送路及びCATV用伝送路を整備したことで、行政情報サービスの提供環境拡大と対象地域における安定的な視聴環境提供を実現できた。 現在は、民設による光BB設置が行われたため、BBサービスの解約者数増加防止に努めなければならない。しかし、それまでの間については、高速インターネットを希望する市民の受け皿となれた。							