

# 都市再生整備計画 事後評価シート

## 由布川東部地区

平成31年1月

大分県由布市

## 様式2-1 評価結果のまとめ

都道府県名	大分県	市町村名	由布市	地区名	由布川東部地区			面積	132ha
交付期間	平成25年度～平成29年度	事後評価実施時期	平成30年度	交付対象事業費	297百万円	国費率	0.4		
1)事業の実施状況	当初計画に位置づけ、実施した事業	基幹事業 提案事業	事業名 道路(医大ヶ丘3丁目道路整備事業)、公園(古野郷公園整備事業、医大ヶ丘3丁目公園整備事業)、高次都市施設(地域交流センター)						
	当初計画から削除した事業	基幹事業 提案事業	事業名 公園(医大ヶ丘3丁目公園整備事業)						
	新たに追加した事業	基幹事業 提案事業							
	交付期間の変更	当 初 平成25年度～平成29年度 変 更 —	交付期間の変更による事業、指標、数値目標への影響						
	指 標	単位	従前値 基準年度	目標値 目標年度	数 値 モニタリング 評価値	目標達成度	1年以内の達成見込み	効果発現要因 (総合所見)	フォローアップ予定期
	指標1 地域交流センターの利用者	人／年	0	H25 4,000	H29 22,610	○	あり なし	地域交流センター等の整備により、地域の活動・交流拠点として、指標の改善に直接的に貢献した。	なし
	指標2 施設を利用したイベント回数	回／年	8	H25 16	H29 22	○	あり なし	地域交流センターおよび公園整備事業により指標の改善に直接的に貢献した。	なし
	指標3 防犯パトロール参加人数の増加	人／回	5	H25 15	H29 20	○	あり なし	地域交流センターおよび道路整備事業等により、活動機会や交流機会が増え、指標の改善に直接的に貢献した。	なし
	指 標	単位	従前値 基準年度	目標値 目標年度	数 値 モニタリング 評価値	目標達成度	1年以内の達成見込み	効果発現要因 (総合所見)	フォローアップ予定期
	その他の数値指標 (当初設定した数値目標以外の指標)による効果発現状況	その他の数値指標1							
4)定性的な効果発現状況	・地域交流センターでは、子ども食堂の定期的開催や放課後児童クラブの臨時利用など、子育て支援の場として活用されている。 ・地域防災拠点が防犯パトロールのスタート地点になっており、4地区の交流場として活用されている。								
5)実施過程の評価			実施内容			実施状況		今後の対応方針等	
	モニタリング		なし			都市再生整備計画に記載し、実施できた			
	住民参加プロセス		地域活性化協議会を設置し、地域交流センターの整備内容、利用計画、管理運営方法について協議を行い、管理方法、各種実施事業について、行政とともに協議、検討する。			都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した			
	持続的なまちづくり体制の構築		協議会を中心となり地域コミュニティ活動プランを策定し、それに基づく活性化事業・交流事業等まちづくり活動を住民と行政が協働し行う。			都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった		● 今後も地元住民・自治会と連携しながら、多くの方が身边に感じ、使ってみたいと思われる施設、地域住民が広く互いに助け合い、連携しながら安心安全なまちづくりを進める施設、となることを目標に、引き続き協議を重ね、活性化に繋げていく。	

## 様式2-2 地区の概要