

由布市橋梁長寿命化計画

本計画は、令和3年度までの点検結果に基づく計画であり、今後の点検結果や現場条件等により適宜更新を行います。

【道路付属物(大型カルバート)】

(令和4年4月)

番号	橋梁の基本情報								最新の点検結果				全体計画 (●:定期点検 ○:補修工事 ◎:架替工事)						
	路線		施設名	所在地	建設年度	延長(m)	全幅員(m)	構造形式	点検実施年	総合健全度	補修設計着手年	経過観察	R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025	R8 2026	R9 2027
	番号	路線名																	
1	3183	佐土原若杉線	若杉カルバート	由布市湯布院町川上	2005	22.00	8.25	BOX	H28	II	-	-	●					●	

【健全性の診断】

- I : 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態
- II : 予防保全段階 構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態
- III : 早期措置段階 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態
- IV : 緊急措置段階 構造物の機能に支障が生じてる、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態