

事業名	平成20年度一次補正事業							
事業完了日	平成22年2月25日							
総事業費	365,852千円							
交付金額	91,463千円							
整備対象地域	由布市湯布院町川上、川南、川北、川西、下湯平、湯平、塚原の各一部							
事業の内容	由布市湯布院地域にケーブルテレビ施設を整備することで、地上放送の難視聴解消、BSデジタル放送等の多チャンネルサービス、ケーブルインターネット接続サービスの提供により、先行整備地域との情報格差の是正と地域の活性化を図る。							
BB	サービス開始日	平成22年3月1日						
	サービス形態	第三セクター						
	契約先	大分地ケーブルテレコム株式会社						
		整備計画時の目標		実績				
		初年度	最終	H22年度末	H23年度末	H24年度末	H25年度末	H26年度末
	整備地域の世帯数	3391	3391	3391	3391	3391	3391	3391
	加入世帯数	774	1548	306	436	442	467	432
	加入率(%)	23%	46%	9%	13%	13%	14%	13%
CATV	サービス開始日	平成22年3月1日						
	サービス形態	第三セクター						
	契約先	大分地ケーブルテレコム株式会社						
		整備計画時の目標		実績				
		初年度	最終	H22年度末	H23年度末	H24年度末	H25年度末	H26年度末
	整備地域の世帯数	3391	3391	3391	3391	3391	3391	3391
	加入世帯数	968	1935	302	401	401	422	446
	加入率(%)	29%	57%	9%	12%	12%	12%	13%
評価及び課題	湯布院地域において、ケーブルテレビ施設を整備することで、地上放送の難視聴解消、BSデジタル放送等の多チャンネルサービスの提供が可能となり、先行整備地域との情報格差の是正が図ることができた。 しかし、ケーブルインターネットによるBBサービスの提供については、由布市全域に亘る他社FTTHサービスの開始により、BBサービスの解約者数が増加。今後、解約防止に力点を移すことが必要となっている。							