

## 由布市危険ブロック塀等除却事業 ブロック塀等点検表

申請者		所在地	由布市
点検日		点検者	

### 《補助対象工事》

道路に接して設けられている高さ1メートル以上のもので、コンクリートブロック塀にあっては別表第1に、組積造の塀にあっては別表第2に従い、市が点検した結果、安全対策が必要と評価されたもの

### (別表第1) コンクリートブロック造りの塀の点検表

	点検項目	点検内容	点検結果	
			適合	不適合
(1)	高さ	地盤面から2.2m以下か。	はい	いいえ
(2)	壁の厚さ	高さ2mを超える塀で15cm以上か。	はい	いいえ
		高さ2m以下の塀で10cm以上か。	はい	いいえ
(3)	控え壁	塀の長さ3.4m以下ごとに、塀の高さの1/5以上突出した控え壁があるか。 (塀の高さが1.2m超の場合)	はい	いいえ
(4)	基礎	コンクリートの基礎があるか。	はい	いいえ
		基礎の丈は35cm以上か、根入れ深さは30cm以上か。(塀の高さが1.2m超の場合)	はい	いいえ
(5)	傾き、ひび割れ	塀に傾きやひび割れはないか。	はい	いいえ
(6)	鉄筋	塀の中に直径9mm以上の鉄筋が、縦横とも80cm間隔以下で配筋されており、縦筋は壁頂部および基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされているか。	はい	いいえ
	評価	上記項目のうち1つでも不適合があれば、ブロック塀等の安全対策が必要です。		

(別表第2) 組積造りの塀の点検表

	点検項目	点検内容	点検結果	
			適合	不適合
(1)	高さ	地盤面から 1.2m 以下か。	はい	いいえ
(2)	壁の厚さ	その部分から壁頂までの垂直距離の 1/10 以上あるか。	はい	いいえ
(3)	控え壁	塀の長さ 4m 以下ごとに、塀の高さの 1.5 倍以上突出した控え壁があるか。または塀の厚さが (2) の厚さの 1.5 倍以上となっているか。	はい	いいえ
(4)	基礎	基礎があるか。	はい	いいえ
		基礎の根入れ深さは 20cm 以上か。		
(5)	傾き、ひび割れ	塀に傾きやひび割れはないか。	はい	いいえ
	評価	上記項目のうち 1 つでも不適合があれば、ブロック塀等の安全対策が必要です。		